

**Российская Федерация  
Республика Алтай  
Администрация  
муниципального образования  
«Чойский район»**

Ленина, д. 27, с. Чоя  
Республика Алтай, 649180  
тел./факс: 8(388-40) 22-4-01  
E-mail: [mochovaadm@mail.ru](mailto:mochovaadm@mail.ru)

**Россия Федерациязы  
Алтай Республиканын  
«Чой аймак»  
муниципал тозолмо  
администрациязы**

Ленина ор., т. 27, с. Чой,  
Алтай Республика, 649180  
тел./факс: 8(388-40) 22-4-01  
E-mail: [mochovaadm@mail.ru](mailto:mochovaadm@mail.ru)

## **АКТ**

**о результатах контроля концессионером за соблюдением условий  
концессионного соглашения № 1 от 29 октября 2020 года в отношении  
объектов централизованной системы холодного водоснабжения,  
находящихся в собственности муниципального образования  
«Чойский район»**

с. Чоя

(место составления акта)

« 23 » декабря 2021 г.  
(дата составления акта)

15 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

Предмет контроля: выполнение Концессионером ООО «Чойское ЖКХ» мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения, по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта за 2020-2021 годы, согласно концессионного соглашения № 1 от 29.10.2020 года в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Чойский район».

В период с 20 по 22 декабря 2021г., проведена проверка в отношении Концессионера ООО «Чойское ЖКХ» по соблюдению обязательств по осуществлению деятельности, выполнению заданий и мероприятий, достижению плановых показателей деятельности, определенных концессионным соглашением.

Проверка проводилась комиссией, возглавляемой председателем комиссии, и. о. начальника отдела сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования «Чойский район» - Понамаревой И.В. в присутствии членов комиссии:

Бобровских С.В. - заместителя начальника юридического отдела администрации муниципального образования «Чойский район»;



Деменевой Н.Ю. - главного специалиста отдела сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования «Чойский район».

В ходе проведения контрольных мероприятий по соблюдению сроков выполнения мероприятий, предусматривающих реконструкцию объектов концессионного соглашения за 2020-2021 годы и на основании полученной информации на письменный запрос администрации от 20.12.2021 № 2305, следует, что по состоянию на 23.12.2021 года:

1) Реконструкция водопроводной ветки по ул. Ворошилова 150 м. – выполнена на 90 %.

Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по реконструкции водопроводной сети, не предоставлены;

2) Строительство водопроводной сети по ул. Солдатская 50 м. – выполнено на 100% в 2020 году.

Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по реконструкции водопроводной сети, не предоставлены;

3) Реконструкция водопроводной сети в селе Чоя путем осуществления ремонта части водопровода по ул. Полевая скважины б/н (98) с установкой колодца из 2-х ж/б колец- не выполнено.

Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по реконструкции водопроводной сети, не предоставлены;

4) Реконструкция водопроводной сети в селе Ынырга путем проведения ремонта участка водопроводной трассы от башни до первого колодца протяженностью 100 м с заменой трубы – выполнено 100%.

Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по реконструкции водопроводной сети, не предоставлены;

5) Строительство новой водопроводной ветки протяженностью 500 м. в с. Чоя по ул. Лесная выполнено на 15%.

Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по реконструкции водопроводной сети, не предоставлены;

6) Реконструкция водопроводной сети в селе Чоя путем закольцовки водопроводной сети по улицам Калинина, Ворошилова, Ленина, Красноармейской протяженностью 150 м. – не выполнено.


Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по реконструкции водопроводной сети, не предоставлены.


Заключение членов комиссии:


В ходе проверки выявлено, что выполнение мероприятий, предусматривающих реконструкцию объектов концессионного соглашения за 2020-2021 годы, документально не подтверждены.


Сметы, Акты выполнения работ на 23.12.2021 года предоставлены не были.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:


Председатель комиссии:  Пономарева И.В.

Секретарь комиссии:  Королева Е.С.

Члены комиссии:  Бобровских С.В.

 Деменова Н.Ю.

с Актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию Акта со всеми приложениями получил(а):

  
(Подпись представителя концессионера)

\_\_\_\_\_  
(Расшифровка подписи)